



## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 5<sup>ο</sup>  
της 11<sup>ης</sup> Μαρτίου 2015

Αριθμός Απόφασης 67

**Θ Ε Μ Α 16<sup>ο</sup>** : « Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου  
"Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας" (αρ. μελ. 3/09) »

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσωνος & Εθ. Αντιστάσεως) σήμερα την 11<sup>η</sup> του μηνός Μαρτίου, του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 17:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 3643/06-03-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Μιχαήλ, 5.Θυμής Φίλιππος, 6.Κορδαλή Σωτηρία, 7.Νικολάου Σωτήριος, 8.Παντελέου Κων/νος, 9.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Στάμου Γεώργιος, 14.Παύλου Παύλος 15.Λογοθέτης Κων/νος, 16.Μουζάκης Αθανάσιος, 17.Θεοδώρου Αγγελική, 18.Λάμπρου Κων/νος, 19.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας και Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

**Α π ό ν τ ε ς**: 1.Πέρας Σωτήριος, 2.Πρωτοπαππά Μαρία, 3.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 4.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 5.Βαρελάς Παναγιώτης, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Δόσχορης Κων/νος, 8.Στάμου Δημήτριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγ. Θεοδώρων, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης.

Πριν τη συζήτηση του 1<sup>ου</sup> έκτακτου θέματος, προσήλθε η Αντιδήμαρχος κα. Πρωτοπαππά Μαρία, η οποία και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος, προσήλθε ο κ. Βαρελάς Παναγιώτης, ο οποίος και παρέμεινε μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης.

Επί του 16<sup>ου</sup> θέματος της ημερησίας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον οποίο περιλαμβάνονται:

1. Η υπ' αριθ. 178/25-02-2015 (με αριθ. πρωτ. Δήμου 3059/25-02-2015) αίτηση της αναδόχου Τεχνικής Εταιρείας " Γεώργιος & Νικόλαος Ασκούνης Ο.Ε. " περί παράτασης προθεσμίας του έργου: "Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας" , καθότι οι εργασίες σύνδεσης του κτιρίου με το δίκτυο της ΔΕΗ ολοκληρώθηκαν από τα αρμόδια συνεργεία της, κατά το χρονικό διάστημα από 20 έως 25 Φεβρουαρίου 2015, καθώς και το γεγονός ότι δεν έχει ακόμα εξασφαλιστεί το σύνολο της πίστωσης και χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου.

2. Την από 06-03-2015 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας προς το Δ.Σ., με την οποία προτείνεται παράταση περαίωσης εργασιών του ανωτέρω έργου, διότι:

α) Δεν έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό ολόκληρη η απαραίτητη πίστωση για τη συνέχιση των εργασιών του έργου - απαραίτητη προϋπόθεση για την εντολή εκτέλεσης εργασιών από την αρμόδια υπηρεσία - που σύμφωνα και με την ΕΣ Τμ VII 209/2010 & 114/52010 και τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1<sup>α</sup> ΠΔ 113/2010 για να είναι μία δαπάνη νόμιμη πρέπει να υπάρχει η σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό.

β) Οι εργασίες ρευματοδότησης του κτιρίου ολοκληρώθηκαν μεταξύ 20 και 25 Φεβρουαρίου 2015.

γ) Δεν έχει ολοκληρωθεί η σύνταξη του 4<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.

Η παράταση περαίωσης εργασιών ορίζεται μέχρι **15 Ιουνίου 2015**, με δικαίωμα αναθεώρησης (Π.Δ. 609/85/αρ. 36/παρ. 6<sup>α</sup>), αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου για την καθυστέρηση του έργου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

### **Αποφασίζει ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: « Πνευματικό Κέντρο Περαχώρας (αρ. μελ. 3/2009) » έως την 15-06-2015, με δικαίωμα αναθεώρησης, λόγω μη υπαιτιότητας του αναδόχου για την καθυστέρηση, σύμφωνα με την από 06-03-2015 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **67/2015**.

Ο Πρόεδρος

( Έπονται υπογραφές )  
Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 17 Μαρτίου 2015  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.

Τα Μέλη