



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 3 της 19<sup>ης</sup> Ιανουαρίου 2016

### Αριθμός Απόφασης 8

**Θ Ε Μ Α 6<sup>ο</sup>** : Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 8/2015).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 658/15-01-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς:** 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Πρωτοπατππά Μαρία 3.Βλάσσης Ευάγγελος, 4.Νικολάου Σωτήριος, 5.Γεωργίου Αθανάσιος, 6.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Θυμής Φίλιππος, 9.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 10.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Παύλου Παύλος, 13.Λογοθέτης Κων/νος, 14.Δόσχορης Κων/νος, 15.Μουζάκης Αθανάσιος, 16.Θεοδώρου Αγγελική, 17.Λάμπρου Κων/νος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ισθμίας, κ. Δήμου Κων/νος, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης.

**Α π ό ν τ ε ς:** 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Κορδαλή Σωτηρία, 4.Σπύρου Κων/νος, 5.Στάμου Γεώργιος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Κοφινάς Ηλίας.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου – Περαχώρας & Αγίων Θεοδώρων ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη & κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, αντίστοιχα, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν ο Δήμαρχος κ. Γκιώνης Γεώργιος και οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Πέρρας Σωτήριος, Κορδαλή Σωτηρία, Θυμής Μιχαήλ, Πρωτονοτάριος Δημήτριος, Βαρελάς Παναγιώτης, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων κ. Κωνσταντίνης - Σκουλικαρίτης Αριστείδης, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 6<sup>ου</sup> θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο έκτακτων) της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος ζήτησε την αλλαγή του τίτλου του θέματος από «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της προμήθειας συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων (αρ. μελ. 8/2015)» σε «Έγκριση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης της προμήθειας συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων (αρ. μελ. 8/2015)», καθότι διατυπώθηκε εσφαλμένα από την αρμόδια επιτροπή.

Ομόφωνα το Σώμα αποφάσισε την ανωτέρω αλλαγή του τίτλου του παρόντος θέματος.

Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 8/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο "Προμήθεια συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου - Αγ. Θεοδώρων", προϋπολογισμού δαπάνης 121.951,22 € πλέον Φ.Π.Α.
2. Το υπ' αριθ. 22262/17-11-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας AMCO A.B.E.E. για την εν λόγω προμήθεια εξ € #141.000,00# συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με διάρκεια εκτέλεσης της προμήθειας δύο (2) μήνες, ήτοι έως 17-01-2016.
3. Το από 24-11-2015 αίτημα του Δήμου μας για παράταση χρηματοδότησης της πράξης, στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ 2012-2015 - ΑΠ5 ΧΩΡΟΙ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΑΣΤΙΚΟ ΧΩΡΟ» καθότι έως σήμερα ήταν υποχρεωτική η ολοκλήρωση (και εξόφληση) των πράξεων του προγράμματος έως 31-12-2015.
4. Οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ, σύμφωνα με τις οποίες ..... «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις».

5. Το με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 470/13-01-2016 αίτημα της αναδόχου εταιρείας AMCO A.B.E.E., με το οποίο ζητά μετάθεση χρονοδιαγράμματος της προμήθειας «Προμήθεια Συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων» (λήγει την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016) έως 16-2-2016 διότι δεν έχουν οριστικοποιηθεί, μέχρι σήμερα, τα τελικά σημεία εγκατάστασης του εξοπλισμού, προκειμένου να μην υπάρξουν προβλήματα στην ομαλή ολοκλήρωση της προμήθειας.

6. Η υπ' αριθ. 499/13-01-2016 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής για τη διεξαγωγή/αξιολόγηση ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, με την οποία προτείνει τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης - φόρτωσης των συμβατικών υλικών της προμήθειας συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων από την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 στην 16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2016, καθότι, λόγω των ανωτέρω, είναι αδύνατη η παράδοση των υλικών της προμήθειας (συμπεριλαμβανομένης και της τοποθέτησής τους) μέχρι τις 17/1/2016.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

**Αποφασίζει κατά Πλειοψηφία**  
(μειοψηφούντος του κ. Ασημακόπουλου Χρήστου)

**Εγκρίνει** τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης - φόρτωσης των συμβατικών υλικών της Προμήθειας Συστήματος Park & Ride Δήμου Λουτρακίου Αγίων Θεοδώρων, από την 17<sup>η</sup> Ιανουαρίου 2016 στην **16<sup>η</sup> Φεβρουαρίου 2016**, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 499/13-01-2016 γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **8/2016**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 20 Ιανουαρίου 2016

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.