



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -  
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 6  
της 29<sup>ης</sup> Φεβρουαρίου 2016

### Αριθμός Απόφασης 60

**Θ Ε Μ Α 17<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου “Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2013).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 29<sup>η</sup> του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 05:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 3067/25-02-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι (20), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης – Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 9.Πρωτοπαππά Μαρία, 10.Ράτης Σπυρίδων, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 13.Σπύρου Κων/νος, 14.Στάμου Γεώργιος, 15.Βαρελάς Παναγιώτης, 16.Γεωργίου Χαράλαμπος, 17.Λογοθέτης Κων/νος, 18.Δόσχορης Κων/νος, 19.Θεοδώρου Αγγελική, 20.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας και Αγ. Θεοδώρων, Βενετσάνου Ελένη, και Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Πέρρας Σωτήριος, 3.Παύλου Παύλος, 4.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 5.Μουζάκης Αθανάσιος, 6.Κοφινάς Ηλίας, 7.Λάμπρου Κων/νος, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την παρούσα συνεδρίαση απουσίαζαν ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ισθμίας, Δήμου Κων/νος, και ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο δ.σ. Κοφινάς Ηλίας, που παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης, και απεχώρησε ο δ.σ. Γεωργίου Χαράλαμπος.

Πριν τη συζήτηση του 11<sup>ου</sup> θέματος προσήλθε ο δ.σ. Θυμής Μιχαήλ, ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Συζητουμένου του 17<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης τέθηκαν υπόψη των δημοτικών συμβούλων τα εξής :

1.Η υπ' αριθμ. 1/2013 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" προϋπολογισμού δαπάνης 3.747.965,55 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης εξ € 54.355,00 και του ΦΠΑ εξ € 874.533,73 συνολικής δαπάνης 4.676.854,28 €. Το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Δυτική Ελλάδα – Πελοποννήσος – Ιόνιοι Νήσοι 2007 – 2013 (ΕΤΠΑ – Εθνικοί Πόροι)".

2.Η με αριθμ. πρωτ. Δήμου 1870/05-02-2016 αίτηση της αναδόχου του έργου "ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ" με την οποία ζητά παράταση εκτέλεσης των εργασιών του ανωτέρω έργου έως 30-06-2016 (δηλ. κατά 117 ημερολογιακές ημέρες) για τους εξής λόγους

- Το κλείσιμο των τραπεζών και η επιβολή carital controls από τον Ιούνιο 2015 οδήγησε σε οριακή κατάσταση την ρευστότητα σ'όλο τον κατασκευαστικό κλάδο. Ειδικότερα μηδένισε κάθε πιστωτική συναλλαγή με το εξωτερικό για την εισαγωγή μηχανημάτων και υλικών και εξάλειψε κάθε δυνατότητα του τραπεζικού συστήματος να στηρίξει οικονομικά την κατασκευαστική δραστηριότητα.
- Η εξάντληση όλων των περιθωρίων για την διάθεση των αναγκαίων πόρων για την αποπληρωμή των υποχρεώσεων του Δημοσίου (επιστροφή – συμψηφισμό φόρων) προς κατασκευαστικές επιχειρήσεις, εξανέμιση κάθε δυνατότητα συνέχισης των έργων.
- Οι χρονοβόρες διαδικασίες μετά την 01-01-2016 για την ομαλή και έγκαιρη χρηματοδότηση του έργου.

3.Το από 12-02-2016 υπηρεσιακό σημείωμα του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου με το οποίο εισηγείται την έγκριση της αιτούμενης παράτασης περαίωσης του εν θέματι έργου έως 30-06-2016 ήτοι 117 ημερολογιακές ημέρες, με αναθεώρηση, καθότι δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 48 παρ. 8 του ν. 3669/2008, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

**Α π ο φ α σ ί ζ ε ι - Ο μ ό φ ω ν α**

Εγκρίνει την παράταση περαίωσης του έργου "Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου" κατά 117 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως **30-06-2016**, με αναθεώρηση, αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με

την στο προοίμιο της παρούσας αναφερόμενη εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος του Δήμου.

Η ανωτέρω απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **60/2016**.

Ο Πρόεδρος

(Έπονται υπογραφές )

Τα Μέλη

Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 9 Μαρτίου 2016.  
Ο Πρόεδρος