



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
Δ Η Μ Ο Σ
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ – ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ –
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. 24
της 21^{ης} Δεκεμβρίου 2015

Αριθμός Απόφασης 340

Θ Ε Μ Α 19^ο: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:
“Ανέγερση νέου Λυκείου Λουτρακίου” (αρ. μελ. 1/2013).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 21^η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 25042/17-12-2015 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν απών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαέξι (16), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 5.Πέρρας Σωτήριος, 6.Νικολάου Σωτήριος, 7.Πρωτοπαππά Μαρία, 8.Ράτης Σπυρίδων, 9.Στάμου Γεώργιος, 10.Θυμής Φίλιππος, 11.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 12.Σπύρου Κων/νος, 13.Λογοθέτης Κων/νος 14.Μουζάκης Αθανάσιος, 15.Δόσχορης Κων/νος, 16.Ασημακόπουλος Χρήστος

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας ήτοι ο κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και ο κ. Δήμου Κων/νος, αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης

Α π ό ν τ ε ς: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Κορδαλή Σωτηρία, 4.Παντελέου Κων/νος, 5.Παύλου Παύλος, 6.Γεωργίου Χαράλαμπος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Κοφινάς Ηλίας, 10.Λάμπρου Κων/νος, 11.Θεοδώρου Αγγελική, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Δεν παραβρέθηκε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθε η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Λουτρακίου – Περαχώρας, κα Βενετσάνου Ελένη, που παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 2^{ου} έκτακτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κοφινάς Ηλίας που παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Γεωργίου Χαράλαμπος που παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης

Πριν τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ρουμελιώτης Γεώργιος, ο οποίος απουσίαζε και μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης

Πριν τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Πέρας Σωτήριος, ο οποίος απουσίαζε και μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης, ενώ προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Βλάσσης Ευάγγελος που παρέμεινε έως το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 17^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ασημακόπουλος Χρήστος, ο οποίος απουσίαζε και μέχρι την ολοκλήρωση της συνεδρίασης

Επί του 19^{ου} θέματος (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο έκτακτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 1/2013 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου περί εκτέλεσης του έργου "Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου" προϋπολογισμού δαπάνης 3.747.965,55 € και προσπιθεμένων της αναθεώρησης εξ € 54.355,00 και του ΦΠΑ εξ € 874.533,73 συνολικής δαπάνης 4.676.854,28 €.
2. Η υπ' αριθ. 3739/8-8-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΩΕ7Λ1-ΔΚΖ) Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, περί ένταξης της Πράξης «Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου», με κωδικό MIS 443733, στον Άξονα Προτεραιότητας 08 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής Πελοποννήσου» του προαναφερθέντος Ε.Π.
3. Το υπ' αριθ. 20391/2014 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, για την κατασκευή του εν λόγω έργου, εξ € #2.252.809,51# συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης, με καταληκτική ημερομηνία την 31-12-2015.
4. Η με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 17647/22.9.2015 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, με την οποία ζητά χρονική παράταση εξήντα πέντε (65) ημερολογιακών ημερών για την περαίωση του έργου, λόγω της διακοπής των εργασιών.
5. Η από 10-12-2015 εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνει την παράταση της ημερομηνίας λήξης των εργασιών του ανωτέρω έργου, για διάστημα εξήντα πέντε (65) ημερών και συγκεκριμένα έως τις 05 Μαρτίου 2016, με δικαίωμα αναθεώρησης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανέγερση Νέου Λυκείου Λουτρακίου», εργολαβίας της εταιρείας ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕ, για διάστημα εξήντα πέντε (65) ημερών και συγκεκριμένα έως **05 Μαρτίου 2016**, με δικαίωμα αναθεώρησης (άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας, σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τα αναφερόμενα στο προοίμιο της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **340/2015**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο

Λουτράκι 22 Δεκεμβρίου 2015

Ο Πρόεδρος Δ.Σ.