



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ  
Δ Η Μ Ο Σ  
ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ - ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ -  
ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

### Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθ. **16**  
της 13<sup>ης</sup> Ιουνίου 2016

Αριθμός Απόφασης **171**

**Θ Ε Μ Α 18<sup>ο</sup>** : Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης έργου:  
“Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων στην  
Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων” (αρ. μελ. 41/2015).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 13<sup>η</sup> του μηνός Ιουνίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά την υπ' αριθ. 9990/09-06-2016 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ.87/7-6-2010), περί “Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης”, σε καθέναν Δημοτικό Σύμβουλο, στους προέδρους συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγίων Θεοδώρων, στον Πρόεδρο συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαοκτώ (18), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

**Π α ρ ό ν τ ε ς**: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Γεωργίου Αθανάσιος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 7.Ράτης Σπυρίδων, 8.Βλάσσης Ευάγγελος, 9.Στάμου Γεώργιος, 10.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 11.Σπύρου Κων/νος, 12.Λογοθέτης Κων/νος, 13.Μουζάκης Αθανάσιος, 14.Δόσχορης Κων/νος, 15.Κοφινάς Ηλίας, 16.Θεοδώρου Αγγελική, 17.Πέτρου Θεόδωρος, 18.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο και οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας, ήτοι κα Βενετσάνου Ελένη, κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και κ. Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Πισίων κ. Γκίκας Ιωάννης

**Α π ό ν τ ε ς**: 1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Νικολάου Σωτήριος, 3.Παντελέου Κων/νος, 4.Πέρρας Σωτήριος, 5.Πρωτοπαππά Μαρία, 6.Παύλου Παύλος, 7.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 8.Βαρελάς Παναγιώτης, 9.Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Αμέσως μετά την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Γεωργίου Χαράλαμπος, ο οποίος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος, Θυμής Μιχαήλ & Παύλου Παύλος, που παρέμειναν έως και το τέλος της συνεδρίασης.

Επί του 18<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής:

1. Η υπ' αριθ. 41/2015 μελέτη του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου, με τίτλο "Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων", η οποία αφορά την αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων, προϋπολογισμού δαπάνης #35.605,92# € πλέον Φ.Π.Α.
2. Το υπ' αριθ. 24249/7-12-2015 Συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, για την εκτέλεση του εν λόγω έργου εξ € #33.113,49# € και προστιθεμένου του ΦΠΑ 23% εξ € #7.616,10# € έναντι συνολικού ποσού #40.729,59# €.
3. Η υπ' αριθ. 104/2016 (ΑΔΑ:71Μ2ΩΛ3-6Γ4) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία εγκρίθηκε η 1<sup>η</sup> παράταση προθεσμίας περαίωσης του ανωτέρω έργου.
4. Το υπ' αριθ. 9034/30-05-2016 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου μας, με το οποίο διαβιβάστηκε στο Περιφερειακό Συμβούλιο (Δ/ση Δημοσίων Έργων) ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (ΑΠΕ), καθώς και το 1<sup>ο</sup> Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδας Εργασιών (ΠΚΝΤΜΕ) του εν λόγω έργου.
5. Το με αριθ. πρωτ. Δήμου μας 9249/01-06-2016 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας, με το οποίο ζητά παράταση της προθεσμίας περαίωσης του εν λόγω έργου, καθότι αφενός δεν επαρκεί ο διαθέσιμος χρόνος, λόγω της διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων στα σχολεία, κι αφετέρου εκκρεμεί η έγκριση του ανακεφαλαιωτικού πίνακα.
6. Η από 6-6-2016 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου προς το Δημοτικό Συμβούλιο, με την οποία προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών μέχρι **5 Ιουλίου 2016**, με δικαίωμα αναθεώρησης αφού δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, καθότι
  - κατά το χρονικό διάστημα διεξαγωγής των πανελληνίων εξετάσεων, ήτοι από 16-05-2016 έως και 31-05-2016, ήταν αδύνατη η εκτέλεση εργασιών στα σχολεία
  - για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και του 1<sup>ου</sup> ΠΚΝΤΜΕ, τόσο από το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων όσο και από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

## **Αποφασίζει Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** την 2<sup>η</sup> παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου: “Επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων στη Δ.Ε. Αγίων Θεοδώρων” (αρ. μελ. 41/2015), εργολαβίας της εταιρείας ΓΙΑΝΝΗΣ Γ. ΤΣΗΡΟΣ & ΣΙΑ ΕΕ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, **μέχρι 05/07/2016**, με δικαίωμα αναθεώρησης (άρθρο 36 του Π.Δ. 609/85), καθώς δεν προκύπτει υπαιτιότητα της αναδόχου εταιρείας για την καθυστέρηση του έργου, σύμφωνα με την εισήγηση του Τεχνικού Τμήματος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών & Πολεοδομίας του Δήμου και τα αναφερόμενα στο προσέμιο της παρούσης.

Η παρούσα Απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **171/2016**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές )  
Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 14 Ιουνίου 2016  
Ο Πρόεδρος Δ.Σ.