



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ -
ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 2
της 25^{ης} Ιανουαρίου 2017

Αριθμός Απόφασης 17

Θ Ε Μ Α 10^ο: Έγκριση παράταξης προθεσμίας περαίωσης έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" (αρ. μελ. 65/2016).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 25^η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 06:30 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 1013/20-01-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα είκοσι τέσσερα (24), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Θυμής Μιχαήλ, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 9.Πέρας Σωτήριος, 10.Πρωτοπαππά Μαρία, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12..Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 14.Σπύρου Κων/νος, 15.Στάμου Γεώργιος, 16.Παύλου Παύλος, 17.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 18.Γεωργίου Αθανάσιος, 19.Μουζάκης Αθανάσιος, 20.Δόσχορης Κων/νος, 21.Κοφινάς Ηλίας, 22.Θεοδώρου Αγγελική, 23.Πέτρου Θεόδωρος, 24.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγίων Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα.

Α π ό ν τ ε ς: 1..Βαρελάς Παναγιώτης, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος, 3.Λογοθέτης Κων/νος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Από την συνεδρίαση απουσίαζε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης, αν και κλήθηκε νόμιμα.

Πριν τη συζήτηση του 1^{ου} εκτάκτου θέματος προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος Βαρελάς Παναγιώτης, ο οποίος παρέμεινε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Μετά τη συζήτηση του 2^{ου} εκτάκτου θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Πρωτονοτάριος Δημήτριος.

Μετά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Κοφινάς Ηλίας.

Συζητούμενου του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση δύο εκτάκτων θεμάτων) ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου τον οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1. Η υπ' αριθμ. 65/2016 μελέτη της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας (Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας) περί εκτέλεσης του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων", προϋπολογισμού δαπάνης 10.149,00 €, κατόπιν στρογγυλοποίησης, και προστιθέμενου του ΦΠΑ εξ € 2.435,76 συνολικής δαπάνης 12.584,76 €.

2. Το υπ' αριθμ. 22134/01-12-2016 συμφωνητικό εκτέλεσης του ανωτέρω έργου με ημερομηνία περαίωσης 01-02-2017.

3. Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 702/17-01-2017 αίτηση της αναδόχου εταιρείας ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Παραγωγή – Εμπορία ασφαλτικών) για παράταση της προθεσμίας εκτέλεσης του εν θέματι έργου έως 30-03-2017 λόγω των ακατάλληλων καιρικών συνθηκών στην περιοχή εκτέλεσης του έργου.

4. Το από 18-01-2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας με το οποίο εισηγείται την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου, για ένα (1) μήνα, ήτοι έως 01-03-2017 με αναθεώρηση, καθότι δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω και τις διατάξεις του άρθρου 147 του ν. 4412/2016, μετά από συζήτηση κι ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του,

Αποφασίζει - Ομόφωνα

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας στη Δ.Ε. Αγ. Θεοδώρων" εργολαβίας της εταιρείας "ΓΕΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΩΝ – Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Παραγωγή – Εμπορία ασφαλτικών)" **έως την 01-03-2017** με αναθεώρηση σύμφωνα με την εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **17/2017**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο
Λουτράκι 27 Ιανουαρίου 2017.
Ο Πρόεδρος