



## Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου αριθμ. 11  
της 19<sup>ης</sup> Απριλίου 2017

### Αριθμός Απόφασης 79

**Θ Ε Μ Α 10<sup>ο</sup>:** Έγκριση παράταξης προθεσμίας περαίωσης έργου "Ανακαίνιση  
Δημοτικού Κτιρίου Λουτρακίου" (αρ. μελ. 1/2009).

Στο Λουτράκι και στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την 19<sup>η</sup> του μηνός Απριλίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 06:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο, ύστερα από την υπ' αριθμ. 6502/12-04-2017 πρόσκληση του Προέδρου του κ. ΠΕΤΡΟΥ Παναγιώτη, η οποία νόμιμα και εμπρόθεσμα επιδόθηκε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/7-6-2010), περί "Νέας Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης", σε καθέναν δημοτικό σύμβουλο, στους προέδρους Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων Λουτρακίου - Περαχώρας, Ισθμίας, Αγ. Θεοδώρων, στον Πρόεδρο Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Πισίων και στον Δήμαρχο κ. ΓΚΙΩΝΗ Αλκ. Γεώργιο, ο οποίος ήταν παρών, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) μελών του Συμβουλίου βρέθηκαν παρόντα δεκαεπτά (17), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς: 1.Πέτρου Παναγιώτης - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Γεωργίου Αθανάσιος, 4.Θυμής Φίλιππος, 5.Κορδαλή Σωτηρία, 6.Νικολάου Σωτήριος, 7.Παντελέου Κων/νος, 8.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 9.Πέρρας Σωτήριος, 10.Πρωτοπαππά Μαρία, 11.Ράτης Σπυρίδων, 12.Ρουμελιώτης Γεώργιος, 13.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 14.Βαρελάς Παναγιώτης, 15.Κοφινάς Ηλίας, 16.Πέτρου Θεόδωρος, 17.Ασημακόπουλος Χρήστος.

Στην παρούσα συνεδρίαση παρευρίσκοντο οι Πρόεδροι των Συμβουλίων των Δ.Κ. Λουτρακίου – Περαχώρας, Αγ. Θεοδώρων και Ισθμίας, Βενετσάνου Ελένη, Κωνσταντής – Σκουλικαρίτης Αριστείδης και Δήμου Κων/νος αντίστοιχα, καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων, Γκίκας Ιωάννης.

Α π ό ν τ ε ς:1.Θυμής Μιχαήλ, 2.Σπύρου Κων/νος, 3.Στάμου Γεώργιος, 4.Παύλου Παύλος, 5.Πρωτονοτάριος Δημήτριος, 6.Λογοθέτης Κων/νος, 7.Μουζάκης Αθανάσιος, 8.Δόσχορης Κων/νος, 9.Θεοδώρου Αγγελική, 10.Γεωργίου Χαράλαμπος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Με την έναρξη της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προσήλθαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Θυμής Μιχαήλ, Δόσχορης Κων/νος και Σπύρου Κων/νος, οι οποίοι παρέμειναν μέχρι το τέλος της συνεδρίασης.

Πριν τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος Γεωργίου Αθανάσιος.

Συζητούμενου του 10<sup>ου</sup> θέματος τέθηκε υπόψη των μελών του Σώματος ο οικείος φάκελος στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :

1. Η υπ' αριθμ. 1/2009 μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου που αφορά την εκτέλεση του έργου "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου" προϋ/σμού δαπάνης 1.292.353,00 € και προστιθεμένων της αναθεώρησης και του ΦΠΑ 19% συνολικής δαπάνης 1.630.174,08 €.

2. Το υπ' αριθμ. 18068/14-9-2009 συμφωνητικό μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ € 697.857,00 και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 830.449,83.

3. Η υπ' αριθμ. 6155/22-4-2010 1<sup>η</sup> Συμπληρωματική Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της αναδόχου εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ εξ € 205.870,00 και προστιθεμένου του Φ.Π.Α. 19% εξ € 244.985,30.

4. Η με αριθμό πρωτ. Δήμου 5406/29-03-2017 αίτηση της Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, νομίμως εκπροσωπούμενης, αναδόχου του ανωτέρω έργου για παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου έως 31/05/2017 λόγω μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας έγκρισης του 6<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος περιλαμβάνει εργασίες απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.

5. Η από 30-03-2017 εισήγηση του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, με την οποία προτείνεται να δοθεί παράταση προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης, μέχρι 30 Μαΐου 2017 διότι για την ολοκλήρωση του έργου απαιτείται η έγκριση του υπό σύνταξη νέου 6<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών, ο οποίος θα περιλαμβάνει τροποποιήσεις ποσοτήτων.

Η διάρκεια του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ» παρατείνεται έως την 30-06-2017, σύμφωνα με το άρθρο 40 του ν. 4447/2016 (ΦΕΚ 241/τ. Α'23-12-2016).

Όσον αφορά το δικαίωμα αναθεώρησης δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, αλλά σύμφωνα και με προγενέστερες αιτήσεις παράτασης δηλώνει ότι παραιτείται από το δικαίωμα αναθεώρησης, εφόσον συντρέχουν οι λόγοι που θέτει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω, τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 καθώς κι αυτές του άρθρου 48 του Ν. 3669/2008, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του

**Αποφασίζει - Ομόφωνα**

**Εγκρίνει** τη 14<sup>η</sup> κατά σειρά παράταση της προθεσμίας περαίωσης των εργασιών της αρχικής και συμπληρωματικής σύμβασης του έργου: "Ανακαίνιση δημοτικού κτιρίου Λουτρακίου" (αρ. μελ. 1/2009), εργολαβίας της εταιρείας Α. Γ. Ασκούνης ΑΤΕΒΕ, **μέχρι 30/05/2017**, χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης, αν και δεν προκύπτει υπαιτιότητα του αναδόχου, σύμφωνα με την από 30-03-2017 εισήγηση της Δ.Τ.Υ. & Πολεοδομίας του Δήμου, καθότι και σε προγενέστερες αιτήσεις παράτασης ο ανάδοχος δηλώνει ότι παραιτείται από αυτό,

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **79/2017**.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(έπονται υπογραφές)

Ακριβές Αντίγραφο  
Λουτράκι 27 Απριλίου 20167  
Ο Πρόεδρος